

工程施工签证单

项目名称： 利华豪苑

公司名称	台山市景华物业管理有限公司	位置. 范围	项目小区 11 号楼货梯
施工期限		材料清单明细	详下列表

工程施工原因、处理措施：

11 号楼货梯经电梯公司查核，电梯由于长期运行，造成钢丝绳断股及主机曳引轮磨损，影响电梯正常运行，该情况为无法修复情况，现需要更换全新钢丝绳及主机曳引轮。施工方案：①吊起轿厢、顶起对重、拆开主机钢丝绳，②拆开主机曳引轮，更换主机曳引轮，③放上新钢丝绳并调整好长度，固定钢丝绳，复原并调试电梯。

详见收费报价！2 月 26 日前签订为此报价（含税点）A:主机曳引轮及辅料:2145 元

图样：

B: 钢丝绳及辅料:7100 元 C:工费:4200 元



更换材料及人工费用总合计：**¥13445 元整**。大写：**壹万叁仟肆佰肆拾伍元整**
该供货材料保修期为一年。

供 货 单 位	物 业 公 司	业 主 委 员 会
供货单位签章：  负 责 人:陈柱章 2025 年 2 月 11 日	物业公司签章: 台山市景华物业管理有限公司  负 责 人:  公 章 2025 年 2 月 13 日	业主委员会签章:  代 表 人:  公 章 2025 年 2 月 14 日

注：本单一式叁份，各单位各保留一份！
